

2022 年度龙亭区特殊困难老年人家庭 适老化改造项目验收报告

一、项目概况

开封市龙亭区特殊困难老年人家庭适老化改造项目于 2022 年 2 月 17 日由河南小宝养老服务有限公司中标，共应改造 388 户。项目期间实际改造 388 户，共使用物品：防滑处理 1564 m 高差处理 388 个，卧室床边扶手 388 个，一字扶手 314 个上翻 U 型扶手 8 个，淋浴 L 型扶手 52 个，淋浴 T 型扶手 5 个，135° 扶手 9 个。配置淋浴椅 388 把。紧急呼叫器&防走失装置二合一腕表 388 个。

二、验收情况

本项目已完成全部改造，龙亭区民政局与施工单位河南小宝养老服务有限公司及评估单位开封市中铎社会事务评估中心进行了现场验收，现将相关验收情况报告如下：

（一）、改造要求

居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、居室、卫生间等施工改造服务，围绕以下几个方面功能，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。

1、如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。

2、室内行走便利。出入通道坡道改造、室内墙体安装扶手（抓杆），便于老人行走。

/3、智能监测跟进。配备了紧急呼叫防走失健康检测腕表做好老年人安全监护。

三、验收方式

本次验收根据施工单位申报施工情况，采取现场实地清点、跟进工程进度，核对改造或采购的设施设备，检查改造质量等方式进行验收。

四、验收结果

施工单位共计完成了 388 户困难老年人家庭适老化改造，根据各家庭的实际状况和老人需求，有卫生间地面防滑处理、适老化扶手等改造，也有床边扶手，居室扶手、洗澡椅、健康监测腕表等适老化设施配置，通过适老化改造有效提升了改造家庭老人日常生活行动能力，降低了老人发生意外伤害的风险，改善了困难家庭老人的生活环境。

经验收，施工单位 388 户困难老年人家庭适老化改造项目符合改造要求，项目验收（合格、不合格）。

验收单位：

评估方：开封市中铎社会事务评估中心

施工方：河南小宝养老服务有限公司

项目方：开封市龙亭区民政局

2022 年 12 月 30 日